

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016													
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
11601 102	RECURSO MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. SAN AGUSTIN 1A ETAPA COMUNIDAD DE PASO BLANCO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	591,039.51	591,039.51	412,382.94	3581.83	1900	1900	70%	70%	53%	100%
11601 103	RECURSO MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA LOS SAUCES COMUNIDAD SABINITO DEL BRAZO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	339,647.46	339,647.46	281,676.00	1	1	1	83%	83%	100%	100%
11601 104	RECURSO MUNICIPAL	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION ALLENDE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	35,685.00	35,685.00	0.00	1	1		0%	0%	0%	0%
11601 105	RECURSO MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SABINO DE SANTA ROSA (1RA ETAPA)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	395,553.83	395,553.83	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	RECURSO MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE ALDAMA EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN DEL SAUZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	278,074.20	278,074.20	0.00	488.02	488.02	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	RECURSO MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CEMENTO EN LA CALLE ABELINO GARCIA (ESC. PRIMARIA)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	90,000.00	90,000.00	0.00	263.33	263.33	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	RECURSO MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	290,000.00	290,000.00	0.00	938.65	938.65	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	RECURSO MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO DE LA CALLE REVOLUCION COMUNIDAD SAN JOSE PARANGUEO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	690,000.00	690,000.00	0.00	1857.8	1857.8	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	RECURSO MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES (ENTRE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO) EN LA COLONIA VALLE DORADO, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	373,000.00	373,000.00	0.00	983.88	983.88	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	RECURSO MUNICIPAL	PROYECTO EJECUTIVO DEL BOULEVARD REVOLUCION	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	667,000.00	667,000.00	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	RECURSO MUNICIPAL	PROYECTO DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE SECUNDARIA TECNICA Y CALLE MEXICO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	119,750.00	119,750.00	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	RECURSO MUNICIPAL	TRABAJOS DE ALINEAMIENTOS EN EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,000.00	15,000.00	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	RECURSO MUNICIPAL	PROYECTO CALLE CHAPULTEPEC ENTRE JUAREZ Y OCAMPO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	46,450.00	46,450.00	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	RECURSO MUNICIPAL	PROYECTO PUENTE PEATONAL VALENTIN VARELA EN LA COL. LA LOMA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165,450.00	165,450.00	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	RECURSO MUNICIPAL	PROYECTO DE CAMINO DE ACCESO A LA COL. LAS HACIENDAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	189,350.00	189,350.00	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	RECURSO MUNICIPAL	PROYECTO CALLE DE ACCESO A COL. LAS HACIENDAS POR LA GACHUPINA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	131,000.00	131,000.00	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	RECURSO MUNICIPAL	PROYECTO CALLE LIBERTAD ENTRE SEGURO SOCIAL Y CALLE BONIFACIO BALTAZAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	74,100.00	74,100.00	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	RECURSO MUNICIPAL	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CAMINO SAN VICENTE DE GARMA A RANCHO SECO DE GUANTES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	261,425.74	261,425.74	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016													
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
11601 000	RECURSO MUNICIPAL	PROYECTO DE DIGNIFICACION DE LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE MENA Y CALLE OBREGON DE LA CABECERA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	450,000.00	450,000.00	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	RECURSO MUNICIPAL	PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA AREA DE PATINETAS SALIDA A SALAMANCA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65,450.00	65,450.00	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	RECURSO MUNICIPAL	REPARACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 20 (ETA) EN LA COLONIA LABRADORES MPIO. DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,000.00	30,000.00	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	RECURSO MUNICIPAL	TERMINACIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE GUARAPO, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	49,024.26	49,024.26	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	RECURSO MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CECYTEC	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	300,000.00	300,000.00	0.00	1	1	0	0%	0%	0%	0%
11601 000	RECURSO MUNICIPAL	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LAS COMUNIDADES DE COPALES Y EL ARMADILLO MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	53,000.00	53,000.00	0.00	2	2	1	0%	0%	50%	50%
11601 188	RECURSO MUNICIPAL	MI CASA DIFERENTE MI HOGAR CON VALORES 125 VIENDAS (ARENA, GRAVA Y TABICON)	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	2,902,537.50	2,902,537.50	2,902,537.50	125	125		100%	100%	0%	0%
51307 005	FAIS 2013	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PRIVADA JUAREZ 1 EN LA COMUNIDADDE EL ARMADILLO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	198,200.07	198,200.07	0.00	1735.27	1735.27	1735.27	0%	0%	100%	100%
51307 012	FAIS 2013	REPARACION DE FUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PROLONGACION DOMINGO LEDESMA EN LA COMUNIDAD DE CHARCO DE SANTIAGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	119,930.62	119,930.62	0.00	1	1	1	0%	0%	100%	100%
51307 015	FAIS 2013	Construcción De Empedrado, Emboquillado, Huellas de Concreto, Guarnicion Y Banquetas En La Calle Al Panteón de la comunidad de Gervacio Mendoza	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	31,725.37	31,725.37	0.00	520.83	520.83	520.83	0%	0%	100%	100%
51307 018	FAIS 2013	Construcción De Empedrado, Emboquillado, Huellas de Concreto, Guarnicion Y Banquetas En La Calle Av. Del Trabajo en la comunidad de San Nicolas Parangueo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,050.92	22,050.92	0.00	448.53	448.53	448.53	0%	0%	100%	100%
51407 008	FAIS 2014	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE EL ARMADILLO, CRUSITAS, CHANGUEO, CHICAMITO, HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), LAGUNILLA DE MOGOTES, RANCHO VIEJO DE TORRES, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO		124,342.94	124,342.94	119,905.98	22	22	22	96%	96%	100%	100%
51407 009	FAIS 2014	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RECAMARA BUENAVISTA DE PARANGUEO, CERRO BLANCO, EL CHIQUEO, EL JAGUEY, PLAZA VIEJA, POZO DE PARANGUEO, ZAPOTILLO DE MOGOTES, LAS FLORES, LA ARENA, COL. NUEVA DE SAN ANTONIO, COL. PRIMAVERA (SAN IGNACIO).	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	447,014.14	447,014.14	441,690.93	20	20	20	99%	99%	100%	100%
51407 029	FAIS 2014	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA CALLE FRESNO EN ZAPOTILLO DE SANTIAGO, GTO.	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63,583.05	63,583.05	34,722.15	3	3	3	55%	55%	100%	100%
51407 030	FAIS 2014	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA CALLE MANUEL DOBLADO EN ZAPOTILLO DE MOGOTES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,708.32	30,708.32	30,708.32	5	5	5	100%	100%	100%	100%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016													
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
51407 066	FAIS 2014	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1RA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE RANCHOS UNIDOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,069.00	30,069.00	30,069.00	1	1	1	100%	100%	100%	100%
51407 059	FAIS 2014	CONSTRUCCION DE PISO FIRME CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SANITARIO CON BIODIGESTOR COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES, COL. PRIMAVERA, LA ARENA, POZO DE PANGUEO, ZAPOTILLO DE MOGOTES, BUENAVISTA DE PARANGUEO, EL JAGUEY	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63,967.59	63,967.59	0.00				0%	0%	# DIV/0!	# DIV/0!
51407 078	FAIS 2014	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SANITARIO CON BIODIGESTOR EL CIRCUITO, LAS FLORES, EL CHIQUEO, PLAZA VIEJA, CERRO BLANCO Y JICAMAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,105,997.63	1,105,997.63	655,494.54	49	49	40	59%	59%	82%	82%
51407 079	FAIS 2014	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD CHANGUEO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,005,823.22	1,005,823.22	410,328.98	36	36	32	41%	41%	89%	89%
51407 089	FAIS 2014	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOLIDARIDAD EN LA COLONIA MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,200.88	14,200.88	0.00	2105.41	2105.41	2100.41	0%	0%	100%	100%
51407 116	FAIS 2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE ARROYO CAMEBARO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	176,304.62	176,304.62	149,888.00	1010	1010	1010	85%	85%	100%	100%
51407 117	FAIS 2014	COLONIA IGNACIO RAMIREZ CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SOLIDARIDAD EN LA COLONIA MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,409.55	8,409.55	0.00	80	80	80	0%	0%	100%	100%
51407 118	FAIS 2014	CONTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE CENTRAL DE LA COMUNIDAD LAGUNILLA DE MOGOTES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	523,980.29	523,980.29	519,672.99	2028.52	2028.52	2058.52	99%	99%	101%	101%
51407 119	FAIS 2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES		4,093.19	4,093.19	0.00	299.18	299.18	299.18	0%	0%	100%	100%
51407 126	FAIS 2014	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORQUIDEA 2DA ETAPA. EN LA COLONIA DEL PRADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	178,833.32	178,833.32	0.00	1600	1600	1600	0%	0%	100%	100%
51407 152	FAIS 2014	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CLAVES 1ER ETAPA, DEL TRAMO DE LA CALLE ROSAS A LA CALLE MARAVILLAS EN LA COLONIA EL PRADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	713,716.25	713,716.25	484,700.90	350	350	350	68%	68%	100%	100%
51407 153	FAIS 2014	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TULIPANES 1ER ETAPA, DEL TRAMO DE LA CALLE ROSAS A LA CALLE MARAVILLAS EN LA COLONIA EL PRADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	431,721.00	431,721.00	321,842.78	350	350	350	75%	75%	100%	100%
51407 154	FAIS 2014	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO (ENTRE LA CALLE BOIVAR Y LA CALLE CEDRO ESQ. 5 DE MAYO COL. LA LOMA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	260,644.36	260,644.36	204,657.72	350	350	350	79%	79%	100%	100%
51407 155	FAIS 2014	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CEDRO TRAMO BOLIVAR Y CALLE MEXICO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	337,225.00	337,225.00	276,974.60	350	350	350	82%	82%	100%	100%
51407 157	FAIS 2014	COLONIA LA LOMA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL.	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	107,174.33	107,174.33	107,174.33	1	1	1	100%	100%	100%	100%
51407 158	FAIS 2014	RANCHOS UNIDOS PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTO EN LA CALLE 4 DE MARZO ENTRE EN LA CALLE LA PAZ Y LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL. FRANCISCO VILLA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106,890.05	106,890.05	106,890.04	1	1	1	100%	100%	100%	100%
51407 174	FAIS 2014			144,133.41	144,133.41	144,133.41	1	1	1	100%	100%	100%	100%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016													
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
51507 007	FAIS 2015	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN RANCHOS UNIDOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	83,309.89	83,309.89	82,242.00	2164.32	2164.32	2164.32	99%	99%	100%	100%
51507 039	FAIS 2015	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LA CALLE HIDALGO DE LA COLONIA LA LOMA (EL CHORRITO)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	616,308.81	616,308.81	564,660.36	900	900	900	92%	92%	100%	100%
51507 042	FAIS 2015	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y EMBOQUILLADO EN LAS CALLES DEL CERRITO, PRIV. JOSE RANGEL, PRIV. FRANCICO VILLA Y PRIV. EL CERRITO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	295,648.21	295,648.21	228,044.99	1800	1800	1800	77%	77%	100%	100%
51507 067	FAIS 2015	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LAS CALLES PRIVADA JOSE RAMIREZ, BENITO JUAREZ, IGNACIO RAMIREZ Y PRIV. SIN NOMBRE COLONIA MORELOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	398,278.54	398,278.54	394,463.00	263	263	263	99%	99%	100%	100%
51507 068	FAIS 2015	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRESNOS COLONIA IGNACIO RAMIREZ		220,083.60	220,083.60	0.00	120	120	120	0%	0%	100%	100%
51507 070	FAIS 2015	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROLONGACION ARROYO CAMEMBARO COLONIA IGNACIO RAMIREZ		542,328.04	542,328.04	0.00	290	290	290	0%	0%	100%	100%
51507 071	FAIS 2015	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN MIGUEL DE ARACEO COLONIA IGNACIO RAMIREZ		475,357.40	475,357.40	0.00	290	290	290	0%	0%	100%	100%
51507 074	FAIS 2015	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE AQUILES SERDAN COLONIA IGNACIO RAMIREZ		358,334.50	358,334.50	0.00	150	150	150	0%	0%	100%	100%
51507 075	FAIS 2015	AMPLIACION DE LINEA DE RED DE AGUA EN LA CALLE LOS FRESNOS COLONIA IGNACIO RAMIREZ		82,504.77	82,504.77	0.00	120	120	120	0%	0%	100%	100%
51507 076	FAIS 2015	AMPLIACION DE LINEA DE RED DE AGUA EN LA CALLE OBELISCO COLONIA IGNACIO RAMIREZ		174,374.10	174,374.10	0.00	250	250	250	0%	0%	100%	100%
51507 077	FAIS 2015	AMPLIACION DE LIENEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GERVACIO LAUREL Y CALLE AV. LAS FLORES COLONIA LA SOLEDAD		91,271.10	91,271.10	0.00	408	480	480	0%	0%	118%	100%
51507 078	FAIS 2015	AMPLIACION DE LINEA DE RED DE AGUA EN LA CALLE SAN MIGUEL DE ARACEO COLONIA IGNACIO RAMIREZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	159,572.15	159,572.15	45,379.08	180	180	180	28%	28%	100%	100%
51507 080	FAIS 2015	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HERNÁN CORTEZ, VALLE DESANTIAGO Y VALLE DE BRAVO, EJIDO LA ALBERCA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	646,086.55	646,086.55	646,086.55	185	185	185	100%	100%	100%	100%
51507 081	FAIS 2015	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PLAN DE AYALA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	869,785.44	869,785.44	524,474.86	470	470	470	60%	60%	100%	100%
51507 084	FAIS 2015	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA JOSE MARTINEZ COLONIA LA LOMA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	202,929.67	202,929.67	172,567.02	100	100	100	85%	85%	100%	100%
51507 099	FAIS 2015	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ROQUE GONZALEZ COLONIA FRANCISCO VILLA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	438,914.34	438,914.34	215,711.51	200	200	200	49%	49%	100%	100%
51507 100	FAIS 2015	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOMA ALTA COLONIA FRANCISCO VILLA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	324,100.44	324,100.44	0.00	170	170	170	0%	0%	100%	100%
51507 101	FAIS 2015	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOMA ESCONDIDA COLONIA FRANCISCO VILLA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	248,790.09	248,790.09	183,854.92	125	125	125	74%	74%	100%	100%
51507 107	FAIS 2015	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION EN MT Y BT 13.2 KV 2F EN LA COL. PRIMAVERA CALLE PRIVADA LA GLORIA EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACION DE MOGOTES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23,269.04	23,269.04	19,054.33	5	5	5	82%	82%	100%	100%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016													
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
51507 108	FAIS 2015	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE GERCACIO LAUREL EN LA COLONIA IGNACIO RAMIREZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,897.11	50,897.11	5,676.27	5	5	5	11%	11%	100%	100%
51507 127	FAIS 2015	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LAS LOCALIDADES DE LA ARENA, HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ABAJO) LA HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), CRUSITAS, RANCHO VIEJO DE TORRES, RANCHO LOS MOLINA Y VILLADIEGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,204,924.60	1,204,924.60	928,625.57	22	22	22	77%	77%	100%	100%
51507 129	FAIS 2015	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIEND (RECAMARA) EN LAS LOCALIDADES DE EL ARMADILLO, LAGUNILLA DE MOGOTES, CHICAMITO, CHANGUEO, RANCHOS UNIDOS Y HOYA DE ALVAREZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	569,736.08	569,736.08	540,526.21	20	20	20	95%	95%	100%	100%
51507 130	FAIS 2015	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LA LOCALIDADES DE BUENAVISTA DE PARANGUEO, EL JAGUEY, ZAPOTILLO DE MOGOTES, COL. NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES Y COL. PRIMAVERA (SAN IGNACIO)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	636,128.66	636,128.66	385,969.70	22	22	22	61%	61%	100%	100%
51507 132	FAIS 2015	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CUAHUTEMOC EN LA COLONIA LA LOMA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	73,922.72	73,922.72	73,880.38	736	736	736	100%	100%	100%	100%
51507 134	FAIS 2015	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTALBE EN LA COLONIA EL PRADO (CALLES, OROUIDEO, GARDENIAS, TULIPANES, CLAVELES, MARAVILLAS Y C. ROSAS) MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,542,132.79	1,542,132.79	1,541,511.22	823.68	823.68	823.68	100%	100%	100%	100%
51507 138	FAIS 2015	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE AV. SOL. ASTEROIDES, VIENTO SOLAR, LUZ DE LUNA Y PEDREGAL EN LA COLONIA LAGUNILLA DE MALPAIS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64,301.67	64,301.67	62,972.55	1	1	1	98%	98%	100%	100%
51507 139	FAIS 2015	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,971,694.80	1,971,694.80	1,583,580.65	36	36	36	80%	80%	100%	100%
51507 140	FAIS 2015	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,916,925.50	1,916,925.50	1,540,157.04	35	35	35	80%	80%	100%	100%
51507 146	FAIS 2015	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LAS LOCALIDADES DE CERRO BLANCO, EL CIRCUITO, EL CHIQUEO, PLAZA VIEJA, POZO DE PARANGUEO Y LAS FLORES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,259,693.90	1,259,693.90	1,220,369.94	23	23	18	97%	97%	78%	78%
51507 148	FAIS 2015	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE JUAREZ Y DEMOCRACIA EN LA COMUNIDAD DE POZO DE PARANGUEO		33,567.51	33,567.51	33,567.51	5	5	5	100%	100%	100%	100%
51507 159	FAIS 2015	AMPLIACION DE LINEA Y RD DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE MANUEL CHAO DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA		207,232.87	207,232.87	0.00	6	6	6	0%	0%	100%	100%
51507 161	FAIS 2015	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE HOYA DE CINTORA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO		258,547.25	258,547.25	0.00	3	3	3	0%	0%	100%	100%
51507 163	FAIS 2015	PROYECTO GEOMETRICO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION MATAMOROS SUR, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	311,387.92	311,387.92	311,387.92	1	1	1	100%	100%	100%	100%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016													
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
51507 176	FAIS 2015	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUVENTINO ROSAS EN LA COLONIA LA LOMA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	608,824.17	608,824.17	536,531.36	250	250	250	88%	88%	100%	100%
51507 179	FAIS 2015	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN LA COL. LAGUNILLA DE MALPAIS, MAGISTERIAL, RANCHOS UNIDOS, SAN JUAN, LUIS DONALDO COLOSIO, IGNACIO RAMIREZ, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO		1,807,386.92	1,807,386.92	0.00	33	33	10	0%	0%	30%	30%
51507 180	FAIS 2015	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA) EN COL EL SOCORRO, FRANCISCO VILLA Y LA LOMA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO		2,026,464.10	2,026,464.10	0.00	37	37	10	0%	0%	27%	27%
51507 185	FAIS 2015	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE RODOLFO FIERRO, COL. FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	384,664.61	384,664.61	332,724.19	3	3	3	86%	86%	100%	100%
71505 106		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE CHIQUEO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	66,228.00	66,228.00	65,650.00	848.77	848.77	848.77	99%	99%	100%	100%
PICI 2015 171	PICI 2015	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ARACEO EN LA CALLE COMUNICACIÓN A SANTIAGO APOSTOL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	324,036.16	324,036.16	112,752.05	3	3	3	35%	35%	100%	100%
PIDMC 2015 052	PIDMC 2015	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE LOS PINOS EN LA COMUNIDAD DE ALTO DE ALTAMIRA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17,607.22	17,607.22	15,208.78	2	2	2	86%	86%	100%	100%
PIDMC 2015 053	PIDMC 2015	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA ISLA		9,977.00	9,977.00	0.00	4	4	4	0%	0%	100%	100%
PIDMC 2015 054	PIDMC 2015	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD JAHUIQUE EN LA CALLE JULIO VERNE		273,047.27	273,047.27	65,293.64	4	4	4	24%	24%	100%	100%
PIDMC 2015 055	PIDMC 2015	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE MESA DE SAN JACINTO		24,479.56	24,479.56	0.00	2	2	2	0%	0%	100%	100%
PIDMC 2015 056	PIDMC 2015	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL PERICO		31,431.46	31,431.46	0.00	14	14	14	0%	0%	100%	100%
PIDMC 2015 057	PIDMC 2015	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DEL PITAHAYO		16,381.46	16,381.46	0.00	2	2	2	0%	0%	100%	100%
PIDMC 2015 058	PIDMC 2015	AMPLIACION DE R.M. EN M.T. Y B.T. 13.2 KV 2F EN LA CALLE PINOS Y RODRIGUEZ SAN ISIDRO DE LA PALIZADA		24,784.21	24,784.21	0.00	2	2	2	0%	0%	100%	100%
PIDMC 2015 059	PIDMC 2015	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DEL PITAHAYO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	151,173.64	151,173.64	126,819.12	2	2	2	84%	84%	100%	100%
PIDMC 2015 167 Y 51507 167	PIDMC 2015	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA) RANCHOS UNIDOS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,700,000.00	3,700,000.00	2,175,274.31	1	1	1	59%	59%	100%	100%
PIDMC 2015 171 B	PIDMC 2015	EXTENSION DE L.M.T. DE 55 M DE LONGITUD COLONIA AMPLIACION DE DURANES DE EN MEDIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	161,300.77	161,300.77	160,712.63	1	1	1	100%	100%	100%	100%

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016													
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
PISBCC 2015 143	PISBCC 2015	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE HERNAN CORTES COLONIA LA ALBERCA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	177,311.96	177,311.96	0.00	5	5	5	0%	0%	100%	100%
PISBCC 2015 144 Y FISM 2014	PISBCC 2015	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,025,765.98	1,025,765.98	835,813.64	1	1	1	81%	81%	100%	100%
PISBCC 2015 149	PISBCC 2015	AMPLIACION DE R.D. EN MT Y BT13.2 KV EN LA CALLE CONASUPO EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DE ARACEO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	181,684.97	181,684.97	0.00	4	4	4	0%	0%	100%	100%
PISBCC 2015 159	PISBCC 2015	AMPLIACION DE LINEA Y RD DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE MANUEL CHAO DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	195,901.47	195,901.47	173,979.63	6	6	6	89%	89%	100%	100%
PISBCC 2015 160	PISBCC 2015	ESTENCION D L.M.T. DE 55 MTS DE LONGITUD EN AMPLIACION DURANES DE EN MEDIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	161,300.77	161,300.77	0.00	1	1	1	0%	0%	100%	100%
PISBCC 2015 161	PISBCC 2015	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE HOYA DE CINTORA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	231,637.98	231,637.98	186,094.18	3	3	3	80%	80%	100%	100%
PISBCC 2015 168	PISBCC 2015	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS CALLES GIRASOLES , GARDENIA TULIPAN Y AMAPOLA EN EL FRACCIONAMIENTO MALPAIS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	465,972.71	465,972.71	465,972.71	11	11	11	100%	100%	100%	100%
PISBCC 2015 170	PISBCC 2015	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE HOYA DE CINTORA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	969,972.71	969,972.71	191,864.16	274.56	274.56	157	20%	20%	57%	57%
PISBCC 2015 173	PISBCC 2015	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE CHANGUEO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	1	1	1	0%	0%	100%	100%
CODE 162	CODE	REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL SIETE, EN LA INTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA COLONIA MIRAVALLE		94,500.00	94,500.00	0.00	1	1	1	0%	0%	100%	100%
CODE 184	CODE	REHABILITACION DE CANCHA DE USUS MULTIPLES DE PRACTICAS EN LA ESTACION DEL FERROCARRIL EN VALLE DE SANTIAGO, GTO		301,944.64	301,944.64	0.00	1	1	1	0%	0%	100%	100%
CONADE 029	CONADE	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, EN LE MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO		608,077.74	608,077.74	0.00	1	1	1	0%	0%	100%	100%
CONADE 051	CONADE	SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN VALLE DE SANTIAGO		24,953.98	24,953.98	0.00	1	1	1	0%	0%	100%	100%